

## Звіт про хід реалізації проектів громадського бюджету за II квартал 2019 року

№ проекту	Назва проекту	Місце реалізації	Дата початку реалізації	Стан реалізації	Дата закінчення реалізації	Підрядник	Розпорядник
Проект №15	Мурал- художній розпис стіни	м.Енергодар, вул.Центральна, буд.4	після укладання договору	ескіз затверджений, Оновлено технічне завдання для участі у тендерній процедурі на Прозорро. Оголошені торги.		згідно поданих пропозицій	Управління комунальної власності
Проект №24	Благоустрій пішохідних тротуарів та входів до під'їздів біля будинку 55 по вул.Молодіжній	м.Енергодар, вул.Молодіжна, буд.55	після проведення тендеру	Відсутні претенденти на участь у тендері. Автор ознайомлений з проблемою щодо реалізації проекту. Ведеться пошук виконавців сумісно з автором.		згідно поданих пропозицій	Управління комунальної власності
Проект №25	Теплий дім - заощадження коштів для мешканців будинку 55 по вул.Молодіжній	м.Енергодар, вул.Молодіжна, буд.55	травень 2019	<b>Проект реалізовано на 100%</b>	червень 2019	згідно поданих пропозицій	Управління комунальної власності
Проект №5	"Здорова дитина - здорова нація"	м.Енергодар, вул. Лісова 11. ЕНВК "ДНЗ-ЗНЗ" №9	лютий 2019 рік	<b>Проект реалізовано на 5%</b> Виготовлено ПКД. Пройдена експертиза. Тендер відбувся, триває кваліфікація переможця. Підписання договору до 19.07.2019		ТОВ "Легіон-Проект" дог №56-19 від 18.02.2019 (17882,00 грн.) ДП "Укрдержбудекспертиза" дог. №08-0296-19 від 07.05.2019 (3564,00 грн.)	Управління освіти

Проект №6	"СЕНСОРНИК-створення корекційно-розвивального середовища для дітей з особливими освітніми потребами в умовах ЗДО	м.Енергодар, вул. Лісова 10 ДНЗ №12 "Посмішка пізнайки"	березень 2019 рік	<p><b>Проект реалізовано на 80%</b> Придбано телевізор (14040 грн.), Придбано ноутбук (15900,00 грн). Закуплено обладнання для сенсорної кімнати- (яйце-райце,обтяжна іграшка "птаха", зайчик - побігайчик) (4980 грн). Придбано штори (2955,00 грн.). Придбано скаледром (6500,00 грн.). Укладено договір на придбання обладнання та меблів. Придбано кінетичний пісок (1100,00 грн), ємкість для кінетичного піску (1150,00 грн) Придбано світловий дощ з фіброоптичного волокна (23255,00 грн)</p>		<p>ТОВ "УКРПАІПР" дог №164-19 від 02.05.2019 (15900,00 грн.) ТОВ "УКРПАІПР" дог №149-19 від 15.04.2019.(14040,00 грн) ФОП Сазоненко Ю.В. дог № 81 від 06.05.2019 (2380,00 грн.) ФОП Сазоненко Ю.В. дог № 82 від 06.05.2019 (2600,00 грн.) ФОП Крюкова О.Г. дог.№173-19 від 08.05.2019 (6500) ФОП Сердюк А.В. дог № 191-19 від 20.05.2019 ФОП Вардугін В.В. дог №199-19 від23.05.2019</p>	Управління освіти
Проект №8	" LEGOЛАНДІЯ - граючись, навчаємось!" створення ЛЕГО-центру	м.Енергодар, вул. Молодіжна 35, ДНЗ №5 "Золотий ключик"	березень 2019 рік	<p><b>Проект реалізовано на 83%</b> Закуплено іграшки LEGO.(59635,00грн) Придбано синтезатор YAMAHA YRT -260 (5500,00 грн.) кабель підключення колонок (125,00 грн.), Радіомікрофон (2950,00 грн), мікшерний пульт (5100,00 грн), акустика (10000,00грн)</p>		<p>Фоп Вардугін В. В. Дог.№199-19 від 23.05.2019 ФОП Бондаренко В.О . дог № 182-19 від 15.05.2019 ФОП Бондаренко В.О. №198-19 від 23.05.2019</p>	Управління освіти

Проект №10	"Дитяче повсякдення"- створення грального модульного простору для дітей	м.Енергодар, вул. Молодіжна 35, ДНЗ №5 "Золотий ключик"	лютий 2019 рік	<p><b>Проект реалізовано на 60%</b></p> <p>Придбано ноутбук (9717,30 грн) Закуплено телевізор (9399,00грн). Закуплено кондиціонер (8300,00 грн), Закуплено дитячі костюми. Укладено договори на придбання меблів. Укладається договір на придбання принтеру Придбано мікрофон колонка (500,00 грн),Кабель з'єднання ноутбука і телевізора (200,00грн.) Закуплено ігрові конструктори (16476,00 грн)</p>	<p>ТОВ "УКРПАПР" дог №164-19 від 02.05.2019 (9717,30,00 грн.)</p> <p>ТОВ "УКРПАПР" дог. №149-19 від 15.04.2019 (9399,00 грн),</p> <p>ФОП Фролова дог. №139-19 від 10.04.2019 (2470,00 грн.),</p> <p>ФОП Крюкова О.Г. дог №5719 від 19.02.2019 (2748,00 грн),</p> <p>ФОП Політова О.В. дог № 102-19 від 19.03.2019 (8300,00грн.)</p> <p>ФОП Сердюк А.В. дог № 191-19 від 20.05.2019</p> <p>ФОП Батищев І.В.</p> <p>ФОП Бондаренко В.О. дог.№198-19 від 23.05.2019</p> <p>ФОП Бондаренко В.О. дог.№182-19 від 15.05.2019</p> <p>ФОП Вардугін В.В. дог.№199-19 від 23.05.2019</p>	Управління освіти
Проект №14	"Футбольне майбутнє України"	м. Енергодар, Воїнів - Інтернаціоналістів 32, ЕНВК №5	березень 2019 рік	Тендер відбувся. Заключений договір.	ТОВ «ЕРІН БУД» дог. №263-19 від 16.07.2019	Управління освіти
Проект №16	"Улаштування дитячих ігрових майданчиків на території ДНЗ №15	м. Енергодар, Воїнів - Інтернаціоналістів 16, ДНЗ №15 "Джерельце"	лютий 2019 рік	<b>Проект реалізовано на 100%</b>	<p>ФОП Пушкарьов дог №154-19 від 24.04.2019 (9763,16 грн.),</p> <p>ТОВ "Легіон"-Проект дог.№155-19 від 24.04.2019 (7105,26 грн.)</p> <p>ТОВ ІНТЕР-СТРОЙ-КОМПЛЕКТ №153-19 від 24.04.2019 (752772,00 грн.)</p> <p>ТОВ "Легіон-Проект" дог № 55-19 від 18.02.2019 (21059,63 грн)</p>	Управління освіти

Проект №18	"Безпечний спорт сучасним малюкам"	м.Енергодар, вул. Курчатова 30, ДНЗ №10 "Ромашка"	березень 2019 рік	<b>Проект реалізовано на 100%</b>		ФОП Крюкова дог.№171-19 від 08.05.2019 (124450,00 грн) ФОП Сердюк А.В. дог №191-19 від 20.05.2019 ФОП Драгоманова М.І. №148-19 від 15.04.2019 (17000,00 грн.)	Управління освіти
Проект №19	"Я зможу"- реабілітація та соціальна адаптація дітей з особливими можливостями здоров'я в умовах інклюзивної групи	м.Енергодар, вул. Курчатова 30, ДНЗ №10 "Ромашка"	березень 2019 рік	<i>Проект реалізовано на 60%</i> Виконано поточний ремонт приміщень Придбано комплект м'яких меблів "Саллі-3 (6500,00 грн), стілець дитячий "Тодік№3 (1000,00 грн), спортивний куточок "Піратик з мотузковим набором" (4570,00 грн), шафа дитяча(кольорова) (2149,00грн)		ПП "ПЕРШОБУД" дог.№110-19 від 22.03.2019 (141787,00 грн.) ФОП Сердюк А.В. дог № 191-19 від 20.05.2019 ФОП Політова О.В. дог № 190-19 від 20.05.2019 ФОП Фролова Ю.Є дог№141-19 від 10.04.2019	Управління освіти
Проект №33	"Альтанки - сонячна майстерня"	м.Енергодар, вул. Українська 11-а, ДНЗ № 7 "Теремок"	березень 2019 рік	<b>Проект реалізовано на 100%</b>		ТОВ "ОС" дог. №100-19 від 18.03.2019 (180600,00 грн)	Управління освіти
Проект №34	"Гостинно зустрічає українське село "Теремка"	м.Енергодар, вул. Українська 11-а, ДНЗ № 7 "Теремок"	лютий 2019 рік	<b>Проект реалізовано на 100%</b>		ФОП Скакун О.Ф. дог № 122-19 від 02.04.2019 (1000,00грн) дог № 123-19 від 02.04.2019 (41400,00 грн.) дог №124-19 від 02.04.2019 (87100,00 грн)	Управління освіти

Проект №31	Освітлення тротуару по вул.Молодіжної 51-55 автономними сонячними ліхтарями	м.Енергодар, вул. Молодіжна 51-55	лютий 2019 рік	Укладений договір на ПКД, виготовлено ПКД, планується оголошення тендеру		Дніпрополімермаш ПрАТ	КП Комунальні системи
Проект №2	Спортивно-оздоровчий комплекс "Живемо активно". Капітальний ремонт	м. Енергодар, територія біля футбольного поля між будинками Центральна 4, Центральна 2/1 та 2/2, 4 мікрорайон	заплановано на серпень 2019 р.	Договір ПКД + експертна оцінка. Дог. № 72/2019, укладений, узгоджений і зареєстрований в укв та казначействі, проект передано на експертизу у м. Запоріжжя		ФОП Бромот А. В.	КП Міськзеленбуд
Проект №13	Встановлення сучасного мініфутбольного, баскетбольного та волейбольного полів. Капітальний ремонт	м. Енергодар, двір будинків по вул. Набережна 20, 22, 24, 26, вул. Курчатова 2, вул. Лісова 23, 25, 27	заплановано на серпень 2019 р.	Договір ПКД + експертна оцінка. Дог. № 73/2019, укладений, узгоджений і зареєстрований в укв та казначействі, проект передано на експертизу у м. Запоріжжя. Заявка на фінансування від 09.07.2019 на суму 46 551,98 грн.		ФОП Бромот А. В.	КП Міськзеленбуд
Проект №35	Реконструкція футбольного поля. Капітальний ремонт	м. Енергодар, вул. Воїнів-Інтернаціоналістів 44, 46 і вул. Козацька 14, 16	заплановано на серпень 2019 р.	Перероблення проекту та кошторису, договір на стадії укладання			КП Міськзеленбуд
Проект №27	Гімнастичні та спортивні комплекси для дітей та молоді. Капітальний ремонт	м. Енергодар, майданчик між будинками Курчатова 2, Лісова 23, 25, 27, Набережна 20, 22, 24, 26	заплановано на серпень 2019 р.	Перероблення проекту та кошторису, договір на стадії укладання			КП Міськзеленбуд

Проект №12	Дитячий майданчик "Від маленького до дорослого". Капітальний ремонт	м. Енергодар, вул. Козацька 14, 16 та вул. Воїнів-Інтернаціоналістів 44, 46	заплановано на серпень 2019 р.	Перероблення проекту та кошторису, договір на стадії укладання			КП Міськзеленбуд
Проект №28	Облаштування дитячого майданчика. Капітальний ремонт	м. Енергодар, вул. Молодіжна, буд. 19	заплановано на серпень 2019 р.	Укладено договір на розробку проекту з ТОВ "Леґіон-Проект". Договір №114/2019 узгоджено і зареєстровано в УКВ, казначействі. Усуваються недоліки в кошторисі. Після отримання актів буде передано на фінансування			КП Міськзеленбуд
Проект №21	Спортивний двір на Набережній. Капітальний ремонт	м. Енергодар, двір по вул. Набережній 14, 16, 18	заплановано на серпень 2019 р.	Укладено договір на розробку проекту з ТОВ "Леґіон-Проект". Договір №117/2019 узгоджено в УКВ, зареєстровано в казначействі. Усуваються недоліки в кошторисі. Після отримання актів буде передано на фінансування			КП Міськзеленбуд
Проект №26	Спортмайданчик. Капітальний ремонт	м. Енергодар, дворовий спортивний майданчик Лісова 9	заплановано на серпень 2019 р.	Перерахунок кошторису в межах виділених коштів, проводиться робота з ініціаторами проекту			КП Міськзеленбуд
Проект №29	Зона для ігор дітей та відпочинку батьків. Капітальний ремонт	м. Енергодар, вул. Набережна 4	заплановано на серпень 2019 р.	Укладено договір на розробку проекту з ТОВ "Леґіон-Проект". Договір №116/2019 узгоджено в УКВ, зареєстровано казначействі. Усуваються недоліки в кошторисі. Після отримання актів буде передано на фінансування			КП Міськзеленбуд

Проект №30	Спортивні розвиваючі павутинки. Капітальний ремонт	м. Енергодар, вул. Центральна 14	заплановано на серпень 2019 р.	Укладено договір на розробку проекту з ТОВ "Леґіон-Проект". Договір №115/2019 узгоджено УКВ, зареєстровано в казначействі. Усуваються недоліки в кошторисі. Після отримання актів буде передано на фінансування			КП Міськзеленбуд
Проект №23	Благоустрій пішохідних тротуарів біля буд. 15 по вул. Українській. Поточний ремонт	м. Енергодар, буд. 15 по вул. Українській	11.06.2019 р.	Роботи виконано. Проплачено - 60 000,00 грн . Заявка на фінансування від 16.07.2019 р. на суму 124 498,86 грн.	27.06. 2019 р.	ТОВ "АТП-Сервіс"	КП Міськзеленбуд
Проект №20	Відновлення "зелених" насаджень та створення паркових зон м. Енергодар. Капітальний ремонт	м. Енергодар, територія між школою №2 та дитячим садком №5, навколо пам'ятного знаку "Герої нашого часу"	заплановано на серпень 2019 р.	Перероблення проекту та кошторису, договір на стадії укладання			КП Міськзеленбуд